

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	01 February		01 March		01 April		01 May		01 June		01 July		01 August		01 September		01 October		01 November		01 December							
						27/01	10/02	24/02	10/03	24/03	07/04	21/04	05/05	19/05	02/06	16/06	30/06	14/07	28/07	11/08	25/08	08/09	22/09	06/10	20/10	03/11	17/11	01/12	15/12				
1		Zriadenie staveniska	2 days	01/04/19	02/04/19	■ Zriadenie staveniska																											
2		Demontáž oceľových mreží, oplechovaných parapetov, odstránenie oznamovacích tabúl, antén, kamier a svietidiel z fasády	3 days	03/04/19	05/04/19	■ Demontáž oceľových mreží, oplechovaných parapetov, odstránenie oznamovacích tabúl, antén, kamier a svietidiel z fasády																											
3		Demontáž okenných a dverných krídel, vybúranie rámov okien a dverí	4 days	21/05/19	24/05/19	■ Demontáž okenných a dverných krídel, vybúranie rámov okien a dverí																											
4		Vybúranie betónového chodníka, zemné práce	9 days	08/04/19	18/04/19	■ Vybúranie betónového chodníka, zemné práce																											
5		Osekanie zvetralej omietky až na murivo, demontáž záklopu	7 days	10/05/19	20/05/19	■ Osekanie zvetralej omietky až na murivo, demontáž záklopu																											
6		Výkop a realizácia plynovodu	6 days	11/04/19	18/04/19	■ Výkop a realizácia plynovodu																											
7		Vybúranie otvorov pre pestupy ELI, VZT, ÚK	4 days	12/07/19	17/07/19	■ Vybúranie otvorov pre pestupy ELI, VZT, ÚK																											
8		Betónové základy, násypy	6 days	23/04/19	30/04/19	■ Betónové základy, násypy																											
9		Montáž lešenia	6 days	02/05/19	09/05/19	■ Montáž lešenia																											
10		Montáž plastových okien, dverí a garážovej brány	4 days	21/05/19	24/05/19	■ Montáž plastových okien, dverí a garážovej brány																											
11		Realizácia zatepľovacieho systému fasády	17 days	27/05/19	18/06/19	■ Realizácia zatepľovacieho systému fasády																											
12		Realizácia ÚK - rozvody, kotolňa, realizácia rozvodu VZT, realizácia ELI,	17 days	18/07/19	09/08/19	■ Realizácia ÚK - rozvody, kotolňa, realizácia rozvodu VZT, realizácia ELI,																											
13		Betónovanie schodov, izolácie proti vode, mazaniny	17 days	02/05/19	24/05/19	■ Betónovanie schodov, izolácie proti vode, mazaniny																											
14		Montáž záklopu stropov, parozábrany a tepelnej izolácie stropov	4 days	01/07/19	04/07/19	■ Montáž záklopu stropov, parozábrany a tepelnej izolácie stropov																											
15		Montáž vonkajších parapetov a ostatných vonkajších klmpiarských konštrukcií	3 days	26/06/19	28/06/19	■ Montáž vonkajších parapetov a ostatných vonkajších klmpiarských konštrukcií																											
16		Montáž kramickej dlažby a soklov	6 days	16/08/19	23/08/19	■ Montáž kramickej dlažby a soklov																											
17		Montáž vonkajšieho zábradlia a bleskozvodu	7 days	03/07/19	11/07/19	■ Montáž vonkajšieho zábradlia a bleskozvodu																											
18		Kompletáž ELI, VZT, UK	5 days	26/08/19	30/08/19	■ Kompletáž ELI, VZT, UK																											
19		Demontáž lešenia, vyčistenie budovy, skúšky zariadení	3 days	26/06/19	28/06/19	■ Demontáž lešenia, vyčistenie budovy, skúšky zariadení																											
20		Upratanie a odovzdanie staveniska	1 day	30/08/19	30/08/19	■ Upratanie a odovzdanie staveniska																											

Project: Project1
Date: 20/02/19

Task		Summary		Inactive Milestone		Duration-only		Start-only		External Milestone		Manual Progress	
Split		Project Summary		Inactive Summary		Manual Summary Rollup		Finish-only		Deadline			
Milestone		Inactive Task		Manual Task		Manual Summary		External Tasks		Progress			